



Утверждаю  
Директор ООО «СЗ "РСК"

/ А.С. Гойкалов/

"08" ноября 2018 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ №34  
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
от 26.08.2014 г.**

**на объект капитального строительства "Жилой комплекс 9-этажных домов по ул. Комарова, 21/1 со встроенными помещениями  
общественного назначения в г. Краснодаре"**

Краснодар  
2018 год

1. Внести изменения в Проектную декларацию застройщика ООО «Специализированный Застройщик «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», привлекающего денежные средства участников долевого строительства для строительства объекта капитального строительства "Жилой комплекс 9-этажных домов по ул. Комарова, 21/1 со встроенными помещениями общественного назначения в г. Краснодаре" (далее по тексту «Проектная декларация от 26.08.2014 г.»), в раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 1 этап – Литеры «1», «2», «5», «5/1»
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3-й квартал 2016г.
17.2. О примерном графике реализации проекта строительства: Литер «6» - 85% готовности.	17.2.1	Этап реализации проекта строительства: 2 этап – Литер «6» - 12,0 мес., в том числе подготовительный период 1,0 мес
	17.2.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: Литер «6» - 1-е полугодие 2017г.
17.3 О примерном графике реализации проекта строительства: Литер «7» и Литер «8» - 30% готовности	17.3.1	Этап реализации проекта строительства: 3 этап – Литер «7», Литер «8», - 15,0 мес., в том числе подготовительный период 1,0 мес.
	17.3.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: Литер «7» Литер «8» - 1-е полугодие 2018 г.
17.4. О примерном графике реализации проекта строительства: 0% готовности	17.4.1	Этап реализации проекта строительства: 4 этап – Литеры «3», «4», котельная Литер «10» - 15,0 мес., в том числе подготовительный период

		1,0 мес.
	17.4.2	Планируемая дата и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 25 мая 2019 года.
17.5. О примерном графике реализации проекта строительства: 0% готовности	17.5.1	Этап реализации проекта строительства: 5 этап – благоустройство части проезда – 3,0 мес., в том числе подготовительный период 0,5 мес
	17.5.2	Планируемая дата и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 28 февраля 2020 года.
17.6 О примерном графике реализации проекта строительства: 0% готовности	17.6.1	Этап реализации проекта строительства: 6 этап – механизированные паркинги, подземная парковка - 3,0 мес., в том числе подготовительный период 0,5 мес
	17.6.2	Планируемая дата и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 28 февраля 2020 года.

Директор ООО «СЗ «РСК»



Гойкалов А.С.